



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร. ๐-๔๓๕๑-๙๘๙๒
ที่ รอ ๕๑๐๐๗.๓/ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสาร ๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จำเอก
(อภิชาติ โคเวียง)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ไปโปรดทราบ

(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ทราบ

๐๘๕

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

หัวหน้าฝ่าย.....	วันที่ ๒๗-๑๒-๖๗
เจ้าหน้าที่.....	วันที่.....
พิมพ์/ทาน.....	วันที่.....



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริง จำนวน 234 โครงการ จำนวนงบประมาณ 347,583,530 บาท แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ 234 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 347,583,530 บาท โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ จำนวน - โครงการ โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น - โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น - บาท ซึ่งในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานนี้จะมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ติดตามและประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 บทนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	1
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	1
1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	2
1.5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	3 - 8

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

- สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567	9
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	10 - 11
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม	12 - 14
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง	15 - 58
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	59 - 60
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	61 - 63
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	64 - 65
7. โครงการกันเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566	66 - 93
8. โครงการข้อบัญญัติเพิ่มเติม (ฉ.3) ประจำปีงบประมาณ 2566	94 - 95
9. โครงการเงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2566	96 -101
10. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2566	102 - 106
12. ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ	107

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งแผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานจะทำให้มองเห็นทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน ก่อให้เกิดการประสานงานและบูรณาการการทำงาน เป็นการป้องกันความซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

วัตถุประสงค์แผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริง ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 ได้วางหลักเกณฑ์ขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

1. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
2. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง
3. ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่
4. ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหารราชการท้องถิ่น
5. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัด เป็นองค์กรรวมในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่
6. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	1.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทางการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ	- กองสาธารณสุข - กองป้องกันฯ
	1.2 รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย ฟื้นฟูสถานการณ์	
	1.3 สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาสา และองค์กรต่าง ๆ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนกิจกรรมบทบาทองค์กรภาคประชาชน สังคมและกองทุนสวัสดิการชุมชนทุกตำบล ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	
	1.4 ขับเคลื่อนกองทุนฟื้นฟูผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน	- กองสวัสดิการฯ
	1.5 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขยกระดับคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต./สอช.) ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับ อสม. มุ่งเน้นการส่งเสริมรักษาสุขภาพ สุขอนามัยของประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพที่ดีอย่างทั่วถึง	
	1.6 สนับสนุน และจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกัน รักษา การแจ้งเตือน การให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ในกรณีเกิดโรคอุบัติใหม่ หรือโรคติดต่อร้ายแรง	

ยุทธศาสตร์การ พัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
2. ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และ สิ่งแวดล้อม	2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพแรงงาน เพิ่มทักษะ สร้างงาน สร้างรายได้ ขยายโอกาส สนับสนุนอาชีพอิสระ ขับเคลื่อนแนวทาง การสร้าง Soft power ระดับครัวเรือน ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาครัฐกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้เติบโต	
	2.2 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดสู่ตลาดโลก ส่งเสริมการปลูก ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และพัฒนาคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรอื่น ๆ พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ส่งเสริมและพัฒนากการปศุสัตว์และการประมง	
	2.3 พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ สร้างระบบบริหารจัดการน้ำ ทั้งเพื่อใช้ใน ครัวเรือน เพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อการเกษตร ก่อสร้างระบบชลประทาน ปรับปรุงน้ำเพื่อการผลิตประปาชุมชน ขุดเจาะบ่อบาดาลในไร่นา พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และก่อสร้างระบบสำรองน้ำ ธนาकरणน้ำใต้ดิน	
	2.4 ส่งเสริมให้มีระบบการผลิตเกษตรปลอดภัย การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตผลของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนการจัดหาเครื่องมือทางการเกษตรและ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร โดยใช้พลังงาน ทดแทน	- กองสวัสดิการฯ
	2.5 ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการผลิต การแปรรูปการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP ตลาดออนไลน์ สนับสนุนกลุ่ม อาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี ในการพัฒนาทักษะและ ความรู้ในการประกอบอาชีพ	- กองป้องกันฯ
	2.6 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เสริมสร้างจิตสำนึก ความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน	
	2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม ก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดและอำเภอ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง	3.1 ประสานความร่วมมือพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด	- กองช่าง
	3.2 ซ่อม สร้าง สะพาน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด	- กองช่าง
	3.3 พัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเลี้ยงสัตว์	
	3.4 จัดหาเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็ว เพียงพอ เป็นพื้นฐานต่อการอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	
	3.5 บูรณาการการจัดวางผังเมือง และการจัดทำผังเมืองรวม เพื่อพัฒนาเมืองและชุมชนให้เกิดความเป็นระเบียบ สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัย และการดำเนินชีวิตของประชาชน	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4. ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมและประเพณีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม เป็นต้น ยกย่องการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด	- สำนักปลัดฯ
	4.2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้สวยงาม พัฒนาบุกเบิกแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เชื่อมโยงโมเดลท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ ตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูล เพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ	
	4.3 สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเยาวชนในท้องถิ่น ให้สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด และก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ	
	4.4 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาชุมชน อำเภอ จังหวัด ยกย่องมาตรฐานกีฬา ตั้งแต่ระดับเยาวชนสู่ความเป็นอาชีพ	- กองการศึกษาฯ
	4.5 ส่งเสริมและสนับสนุน เชิดชูภูมิปัญญา อัตลักษณ์ ประเพณีอีสาน สร้าง Soft power ของจังหวัดร้อยเอ็ด	
	4.6 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	- กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	5.1 พัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีคุณภาพและทันสมัย เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	- โรงเรียนในสังกัดฯ
	5.2 ส่งเสริมการเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นให้กับนักเรียน นักศึกษาในเขตจังหวัด ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายโอกาส และวางรากฐานทางการศึกษาของเด็กให้มีคุณภาพ	- กองการศึกษาฯ
	5.3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาการศึกษา แก่สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนการเรียนการสอน/กิจกรรม ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ส่งเสริมความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการ ทักษะภาษา คอมพิวเตอร์ ศิลปะ ดนตรี และอื่น ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนทั่วทั้งจังหวัด	- กองการศึกษาฯ
	5.4 ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคของสังคมข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีการสื่อสาร พัฒนาองค์ความรู้ ควบคู่คุณธรรม ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป	- กองการศึกษาฯ
	5.5 อนุรักษ์ คุ้มครอง และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นสถาบันหลักในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้แก่ชุมชนและประชาชน ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมและการปฏิบัติทางศาสนาทุกศาสนา	- กองการศึกษาฯ
	5.6 อนุรักษ์ ปั่นฟู สืบสาน มรดกทางวัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์ให้อยู่คู่เมืองและชุมชนสืบไป สร้างวัฒนธรรมอันดีในชุมชนร่วมกันในพื้นที่ เพื่อเป็นร้อยเอ็ดเมืองวัฒนธรรม	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6. ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	6.1 อนุรักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเสริมสร้างความสมานฉันท์	- สำนักงานเลขาธิการ - สำนักงานเลขาธิการ - กองยุทธศาสตร์ฯ - สำนักงานเลขาธิการ - กองการเจ้าหน้าที่ - กองยุทธศาสตร์ - กองคลัง - สำนักงานเลขาธิการ
	6.2 สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิหน้าที่ของพลเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน ระบอบประชาธิปไตยของประชาชน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญ และเข้าใจถึงความเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	
	6.3 สนับสนุนความร่วมมือและการประสานงานระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบในเขตจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน เพื่อบูรณาการการพัฒนาจังหวัด ร่วมกัน	
	6.4 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การบริหารงานขององค์กร บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักธรรมาภิบาล	
	6.5 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาท อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กับประชาชนในท้องถิ่น	
	6.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ภาคประชาคมท้องถิ่น ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์/การดำเนินงาน	โครงการทั้งหมด	โครงการที่ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณทั้งหมด (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณที่ไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	7	5	71.43	2	28.57	2,001,329.20	1,409,979	70.45	591,350.20	29.548
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม	11	8	72.73	3	27.27	4,987,990	3,488,990	69.95	1,499,000	30.052
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง	138	129	93.48	9	6.52	173,814,900	151,557,900	87.19	22,257,000	12.805
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	6	6	100	0	0.00	4,723,650.00	4,723,650.00	100.00	0	0
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	14	12	85.71	2	14.29	1,902,688.00	1,502,688.00	78.98	400,000	21.023
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	10	6	60.00	4	40.00	2,807,397.00	2,028,397.00	72.25	779,000.00	27.748
- ประเภทครุภัณฑ์	29	25	86.21	4	13.79	20,132,300	8,025,300.00	39.86	12,107,000	60.137
- โครงการกั้นเงิน ปี งบประมาณ 2566	86	86	100	0	0.00	159,162,000	159,162,000	100.00	0	0
- โครงการตามข้อบัญญัติเพิ่มเติม (ฉ.3) ปี	7	7	100	0	0	30,823,780	30,823,870	100	0	0
- โครงการเงินเหลือจ่าย ปี 2566	23	23	100	0	0	3,405,600	3,405,600	100	0	0
- โครงการเงินเฉพาะกิจ ปี 2566	15	14	93.33	1	6.67	80,694,000	73694000	91.325	7000000	8.67

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
1	สร้างความรู้ความเข้าใจในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	1,000,000	1,000,000	-	797,970	192,549.20	192,549.20	9,480.80	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	19.25	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
2	การช่วยเหลือ เยียวยาผู้ ประสบสาธารณภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	2,000,000.00	2,000,000	-	1,350,000	352,010	352,010	297,990	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	17.60	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
3	ฝึกอบรมการขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร	200,000.00	200,000	-	10,000.00	189,180.00	189,180.00	820.00	ก.ย.-67	ก.ย.-67	94.59	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
4	ฝึกอบรมการป้องกันและระงับ อัคคีภัย	100,000.00	100,000		-	88,939	88,939	11,061.00	ก.ย.-67	ก.ย.-67	88.94	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
5	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป	1,000,000.00	300,000	+	300,000	587,301	587,301	12,699	ก.ค.-67	ส.ค.-67	97.88	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
6	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด		300,000	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
7	พัฒนาศักยภาพสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด		300,000	-	291,350	-	-	8,650	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
1	ขุดลอกกุดพิมาน บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีโคตร อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	496,000	496,000		-	496,000	-	-	ก.ย.-67	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
2	ขุดลอกกุดหล่ม บ้านดอน พระจันทร์ หมู่ที่ 14 ตำบลพนม ไพร อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	500,000	-	-	ก.ย.-67	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
3	ขุดลอกร่องฝาง บ้านส้อง หมู่ที่ 14 ตำบลบ่อพันขัน - บ้านแสง หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งศรี เมือง อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	499,000		1,000.00	ก.ย.-67	-	99.80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
4	ขุดลอกเลิงไชนก บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 15 ตำบลนาใหญ่ อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	499,000	-	-	1,000.00	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
5	ชุดลอกห้วยโคก บ้านหนองไค้ หมู่ที่ 3 ต.เมืองทุ่ง – บ้านสอง หมู่ที่ 4 ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	499,000	-	1,000.00	ก.ย.-67	-	99.80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
6	ชุดลอกหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ดจ.ร้อยเอ็ด	480,000	480,000		-	480,000	-	-	ก.ย.-67	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
7	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์	1,000,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-
8	ปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด	1,000,000	500,000	-	10,000	490,000	490,000	-	ก.ย.-67	ก.ย.-67	98.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
9	จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	50,000	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
10	การจัดการขยะอันตรายชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด	1,000,000	500,000		-	499,989.60	499,989.60	10.40	ก.ย.-67	ก.ย.-67	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
11	สร้างความรู้ความเข้าใจในการ จัดการขยะอันตรายชุมชน	50,000	25,000		-	25,000	25,000	-	ก.ย.-67	ก.ย.-67	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ รางยูฟารางวี ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 45 แยก 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขวาส ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด -บ้านแคน ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	500,000	-	-	ก.ย.-67	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขวาสคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	497,000	497,000	-	19,000	477,500	-	500.00	ส.ค.-67	-	96.08	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคน หมู่ที่ 14 ตำบล ขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - บ้านป่าเม้าใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลเมือง เปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-	-
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนโง หมู่ที่ 9 ตำบลบึงงาม - เขตตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	1,310,000	1,310,000	-	1,310,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายมูล หมู่ที่ 4 ตำบล ขวาว - บ้านโพธิ์ชัน หมู่ที่ 16 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000	499,000		-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่เงิน หมู่ที่ 11 ตำบล ทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ - บ้านโพนดวน หมู่ที่ 14 ตำบลศรี สว่าง อำเภอโนนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	8,000	492,000	492,000	-	ส.ค.-67	ก.ย.-67	98.40	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง บ้านดอนโอง ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	16,000	483,500	-	500.00	ส.ค.-67	-	96.70	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสนสี หมู่ที่ 4 ตำบลดงครั่งน้อย - วัดป่า โนนนางชีน - บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	497,000	497,000			490,000	490,000	7,000.00	พ.ค.-67	ก.ย.-67	98.59	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองดง หมู่ที่ 2 ตำบล โคกสูง อำเภอโพธารอง - บ้านโคกกลาง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	20,000	478,700		1,300.00	ส.ค.-67	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 5 ตำบล ชมสะอาด - ถนนทางหลวง ชนบท 4029 อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	1,000	498,500	498,500	500.00	ส.ค.-67	ก.ย.-67	99.70	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่า หมู่ที่ 7 ตำบล ห้วยหินลาด - บ้านหนองยางน้อย ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	248,000	248,000	-	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าชุมมัน หมู่ที่ 5 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด - เชื่อมทางหลวง หมายเลข รอ.2136	50,000	500,000	-		498,000	498,000	2,000.00	พ.ค.-67	ส.ค.-67	99.60	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองหทัยธร (ทิศใต้) บ้านกุกาสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลกุกาสิงห์ (เขต ทต.กุกาสิงห์) - เขตองค์การบริหารส่วนตำบล กุกาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย	494,000	494,000	-	7,000	486,200	486,200	800.00	พ.ค.-67	ก.ย.-67	98.42	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดสระน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลสระนกแก้ว - บ้านสร้างบุญ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	-	496,000	-	4,000.00	ส.ค.-67	-	99.20	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลแวง - บ้านบะเค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	5,000,000	500,000	-	-	498,000	-	2,000.00	ส.ค.-67	-	99.60	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไชยวาน หมู่ที่ 7 ตำบลนาเลิง - บ้านนาเรียง หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000	499,000	-	9,000	489,600	-	400.00	ส.ค.-67	-	98.12	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชีกวิ๊ก หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทอง - บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 11 ตำบลคงศรีใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	497,000	497,000	-	19,000	477,500	-	500.00	ส.ค.-67	-	96.08	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงแดง หมู่ที่ 14 ตำบล ดงแดง - บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 14 ตำบลดงกลาง อำเภोजตุรพักตร พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	498,000	498,000	-	78,000	420,000	-	-	ส.ค.-67	-	84.34	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลกู่กาสิงห์ - บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 17 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	494,000	494,000	-	20,000	473,000	-	1,000.00	ก.ค.-67	-	95.75	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหัวรัตน หมู่ที่ 4 ตำบลสระนกแก้ว - เชื่อมทาง หลวงแผ่นดิน 2116 อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	-	-
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบล ศรีสว่าง อำเภอโพธารอง - บ้านดงใหม่ ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000	499,000	-	26,000	472,200	-	800.00	ส.ค.-67	-	94.63	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 6 ตำบล โพธิ์ศรีสว่าง - บ้านโนนชัยศรี อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	20,000	478,500	-	1,500.00	ส.ค.-67	-	95.70	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนผุ หมู่ที่ 6 ตำบล ดงครึ่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์	497,000	497,000	-	19,000	477,500	-	500.00	ส.ค.-67	-	96.08	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสนาม หมู่ที่ 10 ตำบลสระคู- บ้านดงใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณ ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	6,000	493,500	-	500.00	ส.ค.-67	-	98.70	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตอ หมู่ที่ 12 ตำบลหัวช้าง - บ้านข่าใหญ่ ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตร พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	498,000	498,000	-	77,000	421,000	-	-	ส.ค.-67	-	84.54	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตอ หมู่ที่ 5 ตำบล โคกสูง - บ้านโคกกลาง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	11,000	489,000	-	-	ส.ค.-67	-	97.80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมั่ง หมู่ที่ 15 ตำบลสระคู - บ้านดงใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณ ภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	6,000	493,500	-	500.00	ส.ค.-67	-	98.70	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง - บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลอู่เม่า อำเภอโพน ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	6,000	493,500	-	500.00	ส.ค.-67	-	98.70	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวง - บ้านโพนงอย หมู่ที่ 11 อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	496,000	496,000	-	9,000	487,000	-	-	ส.ค.-67	-	98.19	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสองห้อง ตำบล เมยวดี อำเภอเมยวดี - บ้านโนน สว่าง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	498,000	498,000	2,000.00	พ.ค.-67	ก.ย.-67	99.60	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบล ภูเขาทอง อำเภอหนองพอก - บ้านใหม่สถานี หมู่ที่ 6 ตำบล เมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	499,500	-	500.00	ส.ค.-67	-	99.90	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่หมอตา หมู่ที่ 11 ตำบลดอกไม้ - บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลสระคู อำเภอสว่าง สุพรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	498,000	499,000	-	20,000	477,500		1,500.00	ส.ค.-67	-	95.69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอัน หมู่ที่ 15 ตำบลหัวช้าง - บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อำเภोजตุรพักตร พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	498,000	498,000	-	77,000	421,000	-	-	ส.ค.-67	-	84.54	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
35	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนสะอาด ตำบล ขอนแก่น - บ้านนาโพธิ์ ตำบล นาโพธิ์ อำเภอมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	6,210,000	6,210,000	-	778,500	5,431,500	-	-	ส.ค.-67	-	87.46	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
36	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองศรีทอง หมู่ที่ 11 ตำบลโพธิ์ชัย - บ้านมะเขือ หมู่ที่ 3 ตำบลค้อใหญ่ อำเภอ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	1,270,000	1,270,000	-	75,000	1,195,000	-	-	ส.ค.-67	-	94.09	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
37	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกถนน ทล.202 บ้าน ชีเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลชีเหล็ก - บ้านบักตุ้ หมู่ที่ 2 ตำบล โนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด	4,000,000	3,000,000	+	1,000,000	4,000,000	-	-	ก.ย.-67		100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
38	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเขียวไพรวัลย์ ตำบลอู่เม้า - บ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	3,000,000	3,000,000	-	10,000	2,990,000	-	-	ส.ค.-67	-	99.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
39	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวง 2044 - บ้านกู่ หมู่ที่ 7 ตำบลมะฮี อำเภอธวัชบุรี - บ้านธาตุประทับ หมู่ที่ 6 ตำบลหมู่น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000			2,000,000	-	-	ส.ค.-67	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
40	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสังข์ - บ้านจุเหลื่อม ตำบลดงแดง อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000			2,000,000	-	-	ส.ค.-67	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
41	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านไผ่ ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด - ทางหลวงชนบท รอ.2010	40,000,000	4,000,000	-	20,000	3,980,000	-	-	ส.ค.-67	-	99.50	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
42	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองตาด หมู่ที่ 4 ตำบลสิงห์โคก อำเภอกะชังศรีวิชัย - บ้านโพย่านาง ตำบลนาใหญ่ อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	1,495,000	1,495,000		-	1,495,000	-	-	ส.ค.-67	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
43	ขยายไหล่ทางถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถนนเรียบ ตำบลพนมไพร - เขตเทศบาลตำบลพนมไพร อำเภพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	483,000	483,000		-	483,000	-	-	ก.ย.-67	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
44	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete ทางหลวงแผ่นดิน 202 - บ้านท่า สะพาน ตำบลกุดน้ำใส อำเภพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	1,150,000	1,150,000			1,135,000	-	15,000.00	ก.ย.-67	-	98.70	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
45	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete ทางหลวงแผ่นดิน 2043 - บ้านชะโด ตำบลพนมไพร อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	470,000	470,000	-	13,000	457,000	457,000	-	ก.ค.-67	ก.ย.-67	97.23	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
46	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากทางหลวงชนบทบ้านชะโด - บ้านฮ่อมสังข์ - บ้านโพทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอนามน ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	491,000	491,000	-	-	487,000	-	4,000.00	ก.ย.-67	-	99.19	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
47	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกศาลาเหล็ก ถนน ทางหลวงหมายเลข 2045 - บ้านกอกนาคู หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอมือเืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000	499,000	-	-	498,000	-	1,000.00	ก.ย.-67	-	99.80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
48	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านแก้ง หมู่ที่ 7 ตำบลโคก สว่าง อำเภอนางรองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านหนองแหน ตำบลโนนประทาย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	500,000	500,000	-	29,000	471,000	-	-	พ.ค.-67	-	94.20	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
49	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านคานหัก ตำบลสีแก้ว อำเภอมือร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด - ทางหลวงหมายเลข 23	499,000	499,000		-	498,500	-	500.00	ก.ย.-67	-	99.90	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
50	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านซัง หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง แก้ว อำเภอมือร้อยเอ็ด - บ้านอิหมัน หมู่ที่ 4 ตำบลราชธานี อำเภอรวิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	498,000	498,000		-	497,000	-	1,000.00	ก.ย.-67	-	99.80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
51	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านท่าส้มป่อย ตำบล ผาน้ำย้อย - บ้านเหล่าหม้อ ตำบลโคกสว่าง อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	26,000	474,000	-	-	ก.ย.-67	-	94.80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
52	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 ตำบลอาจสามารถ - บ้านธาตุ หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์เมือง อำเภอกาบังสามารถ จังหวัด ร้อยเอ็ด	3,080,000	3,080,000	-	800,000	2,280,000	-	-	ก.ย.-67	-	74.03	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
53	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกถนนแจ้งสนิท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลดงลาน อำเภอมือร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000	499,000		-	499,000	-	-	ก.ย.-67	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
54	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2116 - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 - บ้านถนนชัย หมู่ที่ 8 ตำบลนาอุดม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	5,000,000	5,000,000	-	324,000	4,675,400	4,675,400	600.00	พ.ค.-67	ก.ย.-67	93.51	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
55	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากหน้าวัดบูรพาจานใต้ บ้านจานใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งเขา หลวง - ถนนแจ้งสนิท อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	1,241,000	1,241,000	+	312,000	1,553,000	-	-	ก.ย.-67	-	125.14	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
56	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายถนนมิ่งเมือง บ้านนิเวศน์ หมู่ที่ 1 ตำบลนิเวศน์ - อ่างเก็บ น้ำรัชชชัย ตำบลมะฮี อำเภอธวัช บุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	491,000	491,000		-	490,500	-	500.00	ก.ย.-67	-	99.90	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
57	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวง 2044 - บ้านไก่อ่า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองพอก - บ้านดอนไผ่ หมู่ที่ 10 ตำบล นิเวศน์ อำเภอรวิชัยบุรี จังหวัด ร้อยเอ็ด	400,000	400,000		-	399,500	-	500.00	ก.ค.-67	-	99.88	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
58	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวง 2044 - บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพอก อำเภอรวิชัยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	491,000	491,000		-	490,500	-	500.00	ก.ย.-67	-	99.90	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
59	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวงชนบท รอ.3036 - บ้านยางเฒ่า ตำบลชีเหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000	499,000		-	450,500	450,500	48,500.00	พ.ค.-67	ก.ค.-67	90.28	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
60	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวงชนบท รอ.4065 - บ้านหนองแข่น หมู่ที่ 14 ตำบลโพนเมือง อำเภ ออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000	499,000		-	454,000	454,000	45,000.00	ก.พ.-67	พ.ค.-67	90.98	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
61	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านกุดกว้าง ตำบลวังสามัคคี - บ้านท่าสำราญ - บ้านใหม่สถานี ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	500,000	-	-	ก.ย.-67	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
62	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเชียงใหญ่ ตำบลบ้าน เชียง อำเภอเชียงขวัญ - บ้าน ดอนแคน ตำบลดินด้า อำเภอจัง หาร จังหวัดร้อยเอ็ด	497,000	497,000	-	54,000	442,500	442,500	500.00	พ.ค.-67	ก.ย.-67	89.03	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
63	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านค้อ ตำบลศรีโคตร - บ้านดงยาง ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	491,000	491,000		-	490,200	-	800.00	ก.ย.-67	-	99.84	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
64	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลนาแซง - บ้านโจด ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	18,000	481,400	-	600.00	ก.ย.-67	-	96.28	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
65	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านไผ่คำ ตำบลโนนชัยศรี - บ้านคำผักกูด ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000	499,000		-	499,000	-	-	ก.ย.-67	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
66	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโพนเมือง หมู่ที่ 16 ตำบลโพนเมือง อำเภอลำ ดวน - บ้านอีโก้ม ตำบลเทอด ไทย อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000	499,000		-	451,000	451,000	48,000.00	ก.ย.-67	พ.ค.-67	90.38	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
67	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองตุ หมู่ที่ 3 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านหนองบัว ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร	500,000	500,000	-	38,000	461,500	461,500	500.00	พ.ค.-67	ก.ย.-67	92.30	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
68	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ตำบลนิเวศน์ - บ้านจันทร์สว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลอู่เม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด	457,000	457,000		-	456,500	-	500.00	ก.ค.-67	-	99.89	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
69	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองลิ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ - บ้านจั่ว ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	14,000	485,300	-	700.00	ก.ย.-67	-	97.06	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
70	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านห้วยหลิม หมู่ที่ 3 ตำบลมะบ้า - บ้านค้อชา หมู่ที่ 11 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	955,000	955,000	-	28,000	927,000	-	-	ก.ย.-67	-	97.07	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
71	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายแยกทางหลวง หมายเลข 4007 -บ้านคำอุปราชา ตำบลสว่าง - บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	20,000	480,000	-	-	ก.ย.-67	-	96.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
72	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete ถนนทางเข้าโรงเรียน ชี้เหล็กพิทยาคม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	928,950	928,950	-	178,000	750,000	-	950.00	ก.ย.-67	-	80.74	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
73	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวAsphaltic Concrete ถนนทางเข้าโรงเรียน โพธิ์ทองพิทยาคม อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	700,000	700,000	-	29,000	671,000	671,000	-	พ.ค.-67	ก.ย.-67	95.86	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
74	ก่อสร้างรางระบายน้ำ รางยูฟารางวี ก่อสร้างรางระ บายน้ำรางยูฟารางวี ตามแบบ อบจ.รอ. เลขที่ 176/2567 ถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 36 เชื่อมซอย 32 – ต.ในเมือง – ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000	499,000	-	-	497,000	497,000	2,000.00	พ.ค.-67	ส.ค.-67	99.60	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
75	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนเทวาภิบาล ซอย 18 และ ซอย 20 ตำบลในเมือง – เขต ตำบลเหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	2,200,000	2,200,000	-	2,200,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
76	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายทางบ้านหินกอง (คุ้มโพนฝ้าย) หมู่ที่ 14 ตำบลหินกอง - เขตตำบลดอกไม้ อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	2,786,000	2,786,000	-	1,041,000	1,745,000	-	-	พ.ค.-67	-	62.63	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
77	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายทางหลวงหมายเลข 215 - บ้านสีสุก ตำบลกกกุง อำเภอมือเืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด	2,300,000	2,300,000	-	130,000	2,170,000	-	-	ก.ย.-67	-	94.35	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
78	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านคำพรินทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลช้างเผือก อำเภอสวรรณภูมิ - บ้านหัวนา ตำบลหนองทัพไทย อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	2,650,000	2,650,000	-	226,000	2,424,000	-	-	พ.ค.-67	-	91.47	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
79	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโพนดวน หมู่ที่ 8 ตำบลหินกอง อำเภอสวรรณภูมิ - บ้านห้วยงาม หมู่ที่ 12 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอกเกษตรวิสัย	2,000,000	2,000,000	-	10,000	1,990,000	-	-	ก.ย.-67	-	99.50	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
80	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองหัว ตำบลกกโพธิ์อำเภอนองพอก - บ้านคำม่วงหวาน ตำบลเมยวดี อำเภอมะยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	4,500,000	4,500,000	-	104,000	4,395,600	-	400.00	ส.ค.-67	-	97.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
81	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านป่าแดง หมู่ที่ 13 ตำบลคู่น้อย - บ้านไม้ลำว ตำบลเมืองหงส์ อำเภोजตุรพัทธร พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000		-	2,000,000	-	-		-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
82	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านป่าสุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลอุ่มเม้า - บ้านเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลไพศาล อำเภอวังขุขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด	3,250,000	3,250,000	-	112,000	3,138,000	-	-	ส.ค.-67	-	96.55	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
83	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์สูง - บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลชีเหล็ก อำเภอบุณฑล จังหวัดร้อยเอ็ด	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-
84	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหัวดอนชาด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาง - บ้านสองห้อง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	4,000,000	4,000,000		-	4,000,000	-	-	ก.ย.-67	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
85	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านแจ่มอารมณ์ หมู่ที่ 7 - บ้านโพหนอง หมู่ที่ 12 ตำบลคงครั่งใหญ่ - บ้านชีกวิ๊ก หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งทอง อำเภอกะชังศรีสะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด	1,998,000	1,998,000	-	191,000	1,807,000	-	-	ส.ค.-67	-	90.44	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
86	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ 1009 บ้านโพธิ์ชัย ตำบลขามเปี้ย - บ้านภูเขาทอง ตำบลคำพอง อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	494,000	-	6,000.00	ส.ค.-67	-	98.80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
87	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ 1046 บ้านธาตุจอมศรี ตำบลคำพอง อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านด่านแต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ช่วงบ้านอัครคำ - บ้านโพธิ์)	500,000	500,000		-	494,200	-	5,800.00	ส.ค.-67	-	98.84	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
88	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย -บ้านจุมจัง ตำบลอุมเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ	-	-
89	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองนาโท -บ้านหนองแวงใหญ่ ตำบลขามเปี้ย -บ้านโนนใหญ่ ตำบลคำพอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	10,000	490,000	-	-	ส.ค.-67	-	98.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
90	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete จากถนน อบจ.รอ 1078 บ้านโนนสะอาด ตำบลซอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด - บ้านเมืองเปลือย ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000	499,000		-	498,000	-	1,000.00	ก.ย.-67	-	99.80	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
91	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete จากแยกทางหลวงหมายเลข 214 - บ้านสงเปลือย ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	497,000	497,000		-	496,000	-	1,000.00	ก.ย.-67	-	99.80	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
92	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete ทางหลวงชนบท รอ 4052 - บ้านกุดหลด ตำบลวาริสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	37,000	463,000	463,000	-	ก.ค.-67	-	92.60	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
93	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete ทางหลวงชนบท รอ 4052 - บ้านเหล่าบึงแก้ว ตำบลพนมไพร - บ้านกุดหลด ตำบลวาริสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	35,000	465,000	-	-	ก.ค.-67	-	93.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
94	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลเมยวดี-บ้านโคกสี ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	4,000,000	4,000,000	-	473,500	3,526,000	-	500.00	ก.ย.-67	-	88.15	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
95	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ 1060 บ้านหนองบก - บ้านกกตาล ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	497,000	497,000	-	32,000	464,600	-	400.00	พ.ค.-67	-	93.48	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
96	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ 1085 บ้านหนองฮี ตำบลหนองฮี อำเภอนองฮี - บ้านหนองปักชา ตำบลหนองทัพไทย อำเภอนมไพร	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000	-	-	ก.ย.-67	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
97	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายทาง อบจ.รอ 1022 บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน - บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	1,100,000	1,100,000	-	95,000	1,005,000	-	-	ก.ย.-67	-	91.36	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
98	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายทางคุ้มวัดสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลสระคู - บ้านหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	499,000	499,000	1,000.00	ก.ค.-67	ก.ย.-67	99.80	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
99	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านคูเมือง ตำบลคูเมือง - บ้านโนนค้อ ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด	2,480,000	2,480,000	-	180,000	2,300,000	-	-	ก.ย.-67	-	92.74	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
100	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านฉะ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองพอก - ทางหลวง หมายเลข 4040 อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	25,000	474,200	-	800.00	ก.ย.-67	-	94.84	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
101	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านชะโด - บ้านเหล่าบึงแก้ว ตำบลพนมไพร - บ้านกุดหลด ตำบลวาริสวัสดิ์ อำเภอนามไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	2,047,000	2,047,000	-	148,000	1,899,000	-	-	ก.ย.-67	-	92.77	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
102	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านแดง ตำบล ช้างเผือก - บ้านหนองแล้ง ตำบล ห้วยหินลาด อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด	2,890,000	2,890,000	-	155,000	2,735,000	-	-	ก.ย.-67	-	94.64	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
103	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสีกา อำเภอ หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านหนองแห่น ตำบลหนองแห่น	500,000	500,000	-	30,000	469,500	-	500.00	พ.ค.-67	-	93.90	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
104	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านนางเตี้ย ตำบลคำไฮ - บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	1,080,000	1,080,000	-	10,000	1,070,000	1,070,000	-	ก.ค.-67	-	99.07	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
105	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านวังใหญ่ ตำบลกกโพธิ์ - บ้านกกตาล ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000	499,000	-	31,000	468,000	-	-	พ.ค.-67	-	93.79	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
106	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านห้วยงาม ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอกเกษตรวิสัย - บ้านโพนดวน ตำบลหินกอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดร้อยเอ็ด	996,000	996,000		-	996,000	-	-	ก.ย.-67	-	100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
107	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete บ้านเป้า ตำบลหนองขาม - บ้านศาลา ตำบลอาจสามารถ อำเภอมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000	499,000		-	494,000	-	5,000.00	ก.ย.-67	-	99.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
108	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete บ้านยางเมอ ตำบลชีเหล็ก - บ้านดงบัง ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000	499,000		-	453,000	453,000	46,000.00	ธ.ค.-66	พ.ค.-67	90.78	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
109	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete บ้านหนองหมื่นถ่าน หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ - บ้านยางเดี่ยว ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	400,000	400,000		-	395,000	-	5,000.00	ก.ย.-67	-	98.75	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
110	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete แยกทางหลวงชนบท 4078 - บ้านนาวิ - บ้านสีเสียด ตำบลศรีวิสัย อำเภอเสลภูมิ - บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	17,000,000	17,000,000	-	17,000,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
111	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ 1006 บ้านห้วยหลิม - บ้านไผ่ล้อม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000	499,000	-	52,000	446,500	446,500	500.00	พ.ค.-67	ก.ย.-67	89.48	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
112	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ 1011 บ้านชัยวารี ตำบลขามเปี้ย - บ้านนาเลา ตำบลอัครคณา อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	-	-	ก.ย.-67	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
113	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ 1028 บ้านดอนขี - บ้านห้วยหลิม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด	496,000	496,000	-	53,000	442,500	442,500	500.00	ก.ค.-67	ก.ย.-67	89.21	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
114	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ 1029 สายบ้านคัดเค้า ตำบลหนองพอก อำเภอรวิชัยบุรี - บ้านหัวดง ตำบลบ้านเขื่อง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000	499,000	-	55,000	443,800	443,800	200.00	พ.ค.-67	ก.ย.-67	88.94	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
115	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ 1033 บ้านดอนแดง - บ้านบึงคล้า ตำบลเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000	-	161,800	1,833,400	-	4,800.00	พ.ค.-67	-	91.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
116	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ 2006 จากแยกวัดประชาคมวนาราม (ป่ากุง) บ้านป่ากุง หมู่ที่ 11 - บ้านหนองแส บง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด	4,000,000	4,000,000		-	4,000,000	-	-	ก.ย.-67	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
117	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1021 บ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่ - บ้านค่านาดี ตำบลค่านาดี อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด	3,000,000	3,000,000	-	148,000	2,851,400	2,851,400	600.00	พ.ค.-67	ก.ย.-67	95.05	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
118	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1031 บ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง - บ้านนากระต๊อบ ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	17,000	482,600	-	400.00	ก.ย.-67	-	96.52	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
119	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ.1062 บ้านจั่ว - บ้านดอนหวาย ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพธารอง จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	25,000	475,000	-	-	ก.ย.-67	-	95.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
120	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากถนน อบจ.รอ 1008 บ้านเหล่าจั่ว - บ้านเขื่อง ตำบลจังหาร อำเภोजังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	3,999,000	3,999,000	-	238,000	3,760,800	-	200.00	ก.ย.-67	-	94.04	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
121	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากบ้านเปลือย หมู่ที่ 11 ตำบลรอบเมือง - เขต ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000	499,000		-	498,500	-	500.00	ก.ย.-67	-	99.90	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
122	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวง เสนภูมิ-คำโพนสูง-บ้านดงประเสริฐ หมู่ที่ 9 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	490,000	490,000		-	489,500	489,500	500.00	ก.พ.-67	พ.ค.-67	99.90	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
123	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายจากแยกทางหลวง เสลภูมิ - คำโพนสูง - บ้านพานทอง หมู่ที่ 8 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	330,000	330,000		-	326,500	626,500	3,500.00	ก.พ.-67	พ.ค.-67	98.94	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
124	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย - บ้านสีเสียด ตำบลศรีวิสัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	496,000	496,000	-	37,000	459,000	459,000	-	พ.ค.-67	ก.ย.-67	92.54	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
125	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ 8 ตำบลศรีโคตร - บ้านดงยาง หมู่ที่ 3 ตำบลดงกลาง อำเภोजตุร พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	491,000	491,000	-	-	490,200	-	800.00	ก.ย.-67	-	99.84	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
126	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านตาลม ตำบลเมืองไพร - บ้านหัวคู ตำบลบึงเกลือ อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	498,000	498,000	-	39,000	458,500	458,500	500.00	พ.ค.-67	ก.ย.-67	92.07	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
127	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง - บ้านดงแจ้ง ตำบลเหล่าน้อย อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000	-	24,000	475,200	-	800.00	ก.ย.-67	-	95.04	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
128	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์ศรี ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภโพนทอง - บ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อำเภโพนธิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	3,000,000	3,000,000		-	3,000,000	-	-	ก.ย.-67	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
129	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านมะบ้า - บ้านนางาม ตำบลบึงงาม อำเภอร่องเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด	494,000	494,000	-	39,000	455,000	455,000	-	ก.ค.-67	ก.ย.-67	92.11	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
130	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านลิ้นฟ้า - บ้านหนองแก ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร จังหวัดร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000		-	2,000,000	-	-	ก.ย.-67	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
131	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง - บ้านโพธิ์ทอง ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพธิ์ทราย จังหวัดร้อยเอ็ด	2,990,000	2,990,000		-	2,990,000	-	-	ก.ย.-67	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
132	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ - บ้านหนองชุมดิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวงควง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด	2,480,000	2,480,000	-	190,000	2,290,000	-	-	ก.ย.-67	-	92.34	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
133	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองแวง ตำบลหนองผือ - บ้านหนองฮู ตำบลคู่น้อย อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด - เขตพื้นที่ ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	487,000	487,000		-	486,500	-	500.00	ก.ย.-67	-	99.90	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
134	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภोजตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด - บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	491,000	491,000		-	490,500	-	500.00	ก.ค.-67	-	99.90	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
135	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหัวคู หมู่ที่ 9 ตำบลบึงเกลือ - บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองไพร อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	499,900	499,900	-	39,000	460,500	460,500	400.00	พ.ค.-67	ก.ย.-67	92.12	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
136	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเหล่าขาม หมู่ที่ 19 ตำบลสีแก้ว -ทางหลวง หมายเลข 23 ตำบลปอภาร อำเภอมือร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	498,000	498,000	-	-	497,500	-	500.00	ก.ย.-67	-	99.90	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
137	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเหล่าขาม หมู่ที่ 7 ตำบลสีแก้ว-ทางหลวง หมายเลข 23 ตำบลปอภาร อำเภอมือร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	387,000	387,000	-	-	387,000	-	-	ก.ย.-67	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
138	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านคำแซ่ หมู่ที่ 6 ตำบลแว้ง - บ้านบะเค หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ทอง - บ้าน หนองขอนแก่น ตำบลค่านาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	7,000,000	7,000,000	-	186,700	6,812,400	-	900.00	ก.ย.-67	-	97.32	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
1	ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด ร้อยเอ็ด	1,000,000	900,000	-	300,600	599,400	599,400	-	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	66.60	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
1	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ	3,000,000	2,600,000	-	218,000	2,381,250	2,381,250	750	ธ.ค.-66	ม.ค.-67	91.59	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
1	ส่งเสริมศิลปะการแสดง จังหวัดร้อยเอ็ด	300,000	200,000	+	60,000	194,000	194,000	25,000	ต.ค.-66	ก.ย.-67	97.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
				-	41,000									
2	ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	3,000,000	2,000,000	-	451,000	1,549,000	1,549,000	-	ต.ค.-66	ก.ย.-67	77.45	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
3	อุดหนุนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โครงการจัดงานประเพณีวัน สงกรานต์ ประจำปี	300,000	300,000		-	-	300,000	-	เม.ย.-67	เม.ย.-67	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
4	อุดหนุนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โครงการจัดงานประเพณีวัน ออกพรรษา ประจำปี	100,000	100,000		-	-	100,000	-	ต.ค.-66	ต.ค.-66	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
5	อุดหนุนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โครงการจัดงานประเพณีสืบ สานตำนานเทียนพรรษา 101	100,000	100,000		-	-	100,000	100,000	ก.ค.-67	ก.ค.-67	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
6	อุดหนุนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โครงการจัดงานวันสมมน้ำ คืนแห่งเสียงประทีป	1,000,000	1,000,000		-	-	1,000,000	1,000,000	พ.ย.-66	พ.ย.-66	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
1	ปรับปรุงทางน้ำลงสระน้ำ	400,000	400,000		-	400,000	-	-	ก.ย.-66	-	100.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
2	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน - โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด 150,000 บาท - โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 200,000 บาท	350,000	350,000		-	349,000	349,000	1,000	ต.ค.-66	ก.ย.-67	99.71	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
3	ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อโรงเรียน ซีเหล็กพิทยาคม	100,000	100,000		-	99,900	-	100	ก.ย.-67	-	99.90	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
4	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และ การให้ความช่วยเหลือนักเรียน	4,000,000	3,500,000	-	1,300,000	-	1,996,300	203,700	ต.ค.-66	ก.ย.-67	0.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
5	มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	100,000	70,000	-	54,750	-	14,200	1,050	ต.ค.-66	ก.ย.-67	0.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
6	นิเทศ ติดตามและประเมินผล	30,000	30,000		-	-	30,000	-	ก.ย.-67	ก.ย.-67	0.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
7	พัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมการจัด การศึกษา	300,000	250,000	+	100,000	348,198	348,198	1,802	ต.ค.-66	ก.ย.-67	139.28	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
8	พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา	300,000	200,000	-	120,000	63,800	63,800	16,200	ต.ค.-66	ก.ย.-67	31.90	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
9	ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	200,000	100,000		-	99,890	99,890	110	ก.ค.-67	ส.ค.-67	99.89	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-
10	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ ประสานแผนพัฒนาการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	200,000	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-
11	เข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย	50,000	30,000	-	30,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
12	กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	2,000,000	100,000		-	100,000	100,000	-	ม.ค.-67	ม.ค.-67	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
13	ส่งเสริม ทำนุบำรุงด้านศาสนา	100,000	50,000	-	8,000	41,900	41,900	100	ต.ค.-66	ก.ย.-67	83.80	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
14	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา	300,000	150,000	-	149,500	-	-	500	-	-	0.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
6	พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1,500,000	1,500,000	-	800,000	690,855	690,855	9,145	ก.ย.-67	ก.ย.-67	46.06	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
7	อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ งบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	150,000	150,000	-	100,000	43,514	43,514	6,486	มี.ค.-67	มี.ค.-67	29.01	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
8	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	50,000	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-
9	ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด	200,000	200,000	-	199,000	-	-	1,000	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-
10	ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม	300,000	300,000	-	15,000		284,990	10	ก.ค.-67	ส.ค.-67	95.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ประเภทครุภัณฑ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
1	ค่าเรือท้องแบน (เรือผักตบชวา) จำนวน 1 ลำ	500,000	500,000		-	499,000	499,000	1,000.00	ก.พ.-67	ก.พ.-67	99.80	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
2	ค่ารถบรรทุกลากจูงพร้อมรถกึ่ง พ่วงขนตำ จำนวน 1 คัน	6,700,000	6,700,000		-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-
3	ค่ารถอู่แบบมือโยก 2 ลูก	7,000	7,000		-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-
4	ค่าเครื่องปรับอากาศ 6 เครื่อง 203,800 บาท	203,800	203,800		-	203,800	203,800	-	พ.ค.-67	พ.ค.-67	100	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
5	ค่าเครื่องปั้มน้ำ 4 เครื่อง	40,000	40,000		-	40,000	40,000	-	เม.ย.-67	พ.ค.-67	100	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
6	ค่าตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 2 ตู้	16,000	16,000		-	16,000	16,000	-	พ.ค.-67	พ.ค.-67	100	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
7	ค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 25 ตัว	45,000	45,000		-	45,000	45,000	-	พ.ค.-67	พ.ค.-67	100	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
8	ค่าเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 5 หลัง	100,000	100,000		-	99,000	99,000	1,000	พ.ค.-67	พ.ค.-67	99.00	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
9	ค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว	50,000	50,000		-	50,000	50,000	-	ส.ค.-67	ส.ค.-67	100	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
10	ค่าโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ร.ร.โพธิ์ทองฯ จำนวน 35 ชุด	101,500	101,500		-	99,400	99,400	2,100	พ.ค.-67	พ.ค.-67	98	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
11	ค่าเครื่องขยายเสียงช่วยสอน จำนวน 6 ชุด	48,000	48,000		-	48,000	48,000	-	ก.ค.-67	ก.ค.-67	100	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
12	ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 2 เครื่อง ร.ร.ทุ่งกุลาฯ	53,800	53,800		-	53,800	53,800	-	ส.ค.-67	ส.ค.-67	100	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
13	ค่าเครื่องรับ - ส่ง ระบบ VHF/F ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	24,000	24,000		-	24,000	-	-	ก.ย.-67	-	100	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-	-
14	ค่าชุดลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด	12,000	12,000		-	12,000	12,000	-	มี.ค.-67	มี.ค.-67	100	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
15	ค่าจอวีดีทัศน์ป้าย ประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด	3,000,000	3,000,000		-	2,950,000		50,000	ต.ค.-66	-	98.33	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
16	ค่าเครื่องซักผ้า จำนวน 10 เครื่อง	170,000	170,000		-	170,000	170,000	-	ก.ค.-67	ส.ค.-67	100	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
17	ค่าเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง	19,000	19,000		-	19,000	19,000	-	ก.ค.-67	ส.ค.-67	100	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
18	ค่าตู้แช่ขนม ขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิวบิกฟุต เป็นแบบ 2 ประตู จำนวน 1 ตู้	35,000	35,000		-	35,000	35,000	-	ก.ค.-67	ส.ค.-67	100	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
19	ค่าเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง	6,300	6,300		-	6,300	6,300.00	-	ก.ค.-67	ส.ค.-67	100	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
20	ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จำนวน 7 ตัว	154,000	154,000		-	153,000	153,000	1,000	ก.ค.-67	ส.ค.-67	99.35	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
21	ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 8 ตัว	128,000	128,000		-	127,900	127,900	100	ก.ค.-67	ส.ค.-67	99.92	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
22	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล 4 เครื่อง	96,000	96,000		-	96,000	96,000	-	ก.ค.-67	ส.ค.-67	100	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
23	ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 6 เครื่อง	48,000	48,000		-	48,000	48,000	-	ก.ค.-67	ส.ค.-67	100	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
24	ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 5 เครื่อง	16,500	16,500		-	16,500	16,500	-	ก.ค.-67	ส.ค.-67	100	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
25	ค่าอุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน เครือข่าย (Network Video Recorder) จำนวน 1 ตัว	57,000	57,000		-	57,000	57,000	-	ก.ค.-67	ส.ค.-67	100	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
26	ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบตรวจจับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทน	5,350,000	5,350,000	-	5,350,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
27	ค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเคลื่อนที่ (Mobile - CCTV)	500,000	500,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
28	ค่าเก้าอี้職員สนามกีฬา จำนวน 1,440 ตัว	3,348,000	3,348,000	-	266,000	3,081,600	3,081,600	400	ก.ย.-67	ก.ย.-67	92.04	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	-	-
29	ค่าห้องสุขาสำเร็จรูป 3 หลัง	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000	-	ก.ย.-67	ก.ย.-67	100	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	-	-

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
1	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายจากโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าลือ – ลำห้วยแอ่ง ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด – เขตตำบลหนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	500,000	500,000		-	500,000	441,000	59,000	ต.ค.-66	ม.ค.-67	88.20	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	-	-
2	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายทางหลวงหมายเลข 23 – บ้านเทอดไทย ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด	2,500,000	2,500,000		-	2,500,000	1,835,000	665,000	พ.ย.-66	ก.พ.-67	73.40	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	-	-
3	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านโนนชัย หมู่ที่ 5 ต.หนองบัว บ้านหนองเต่า ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	1,114,000	1,114,000		-	1,114,000	1,114,000	-	ส.ค.-67	พ.ย.-67	100.00	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	-	-
4	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านโปโล ต.ดอนโอง บ้านหนองอึ่ง ต.เซียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	2,931,000	2,931,000		-	2,931,000	2,904,000	27,000	ม.ค.-67	เม.ย.-67	99.08	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
5	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเทิง ต.หนองแขว –ทางหลวงหมายเลข 232 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	6,670,000	6,670,000		-	6,091,000	6,091,000	579,000	พ.ย.-66	ก.พ.-67	91.32	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
6	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 3 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร – บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	3,078,000	3,078,000		-	3,078,000	2,730,000	348,000	ก.พ.-67	มิ.ย.-67	88.69	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
7	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองแขวแท้ ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง – บ้านหนองโน ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด	5,729,000	5,729,000		-	5,382,900	5,382,900	346,100	ต.ค.-66	ม.ค.-67	93.96	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
8	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านเหล่าขาม ต.สีแก้ว – ทางหลวงหมายเลข 23 ต.ปอภาร อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	1,330,000	1,330,000		-	1,330,000	1,174,000	156,000	เม.ย.-67	ส.ค.-67	88.27	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
9	ก่อสร้างถนนคันดินพร้อม ลงหินลูกรัง สายบ้านดงแดง หมู่ที่ 14 ต.ดงแดง – บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	1,000,000	1,000,000		-	1,000,000	465,000	535,000	มี.ค.-67	ก.ค.-67	46.50	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 4 ต.ป่าสังข์ – ถนนลาดยาง รอ 3037 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	500,000	482,000	18,000	ม.ค.-67	พ.ค.-67	96.40	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
11	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก สายจากสามแยกโรงเรียนโพธิ์ชัย ชนูปถัมภ์ บ้านชัยวารี หมู่ที่ 17 ต.ขามเปี้ย (ต.ชัยวารี) – บ้านหนองนาโท หมู่ที่ 10 ต.ขามเปี้ย (อบต.ขามเปี้ย) อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	500,000	490,000	10,000	ธ.ค.-66	มี.ค.-67	98.00	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
12	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ 5 ต.เชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย – บ้านท่าสี หมู่ที่ 3 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	214,000	214,000		-	214,000	-	214,000	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
13	ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง สายทาง ไปนาคิม บ้านโคกกุ้ง หมู่ที่ 5 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย – บ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 16 ต.นาอุดม อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	491,000	491,000		-	491,000	490,000	1,000	มี.ค.-67	ก.ค.-67	99.80	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
14	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้าน หล้าบักเล ต.รอบเมือง – ทางหลวง หมายเลข 214 อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	365,000	365,000		-	365,000	360,000	5,000	ธ.ค.-66	เม.ย.-67	98.63	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
15	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายบ้าน ห้าแยกกกโพธิ์ หมู่ที่ 14 ต.เหนือ เมือง – ทางหลวงชนบท รอ. 3073 อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	1,834,000	1,834,000		-	1,834,000	1,040,000	794,000	มิ.ย.-67	ต.ค.-67	56.71	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
16	ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างคลอง ลำห้วยเหนือ คลองลำห้วยเหนือ ต.ในเมือง –ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	350,000	350,000		-	350,000	350,000	-	มี.ค.-67	มิ.ย.-67	100.00	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
17	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายจากถนนสามแยกคอยนาง –บ้านคอกควาย ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	500,000	497,500	2,500	ก.ย.-66	ก.พ.-67	99.50	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
18	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองแคน – ทางหลวงชนบท 4031 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	500,000	491,000	9,000	ก.ย.-66	ก.พ.-67	98.20	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
19	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านนาแซง – โนนผด หมู่ที่ 1 ต.นาแซง เขต ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	500,000	494,500	5,500	มี.ค.-67	ก.ค.-67	98.90	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
20	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองแคน ต.หนองหลวง – บ้านหนองสำราญ ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	500,000	499,000	1,000	พ.ย.66	ก.พ.-67	99.80	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
21	ซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic Concret สายบ้านค้อ หมู่ 6 ต.โนนรัง – บ้านเหล่ากา ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000		-	2,000,000	1,920,000	80,000	ม.ค.-67	เม.ย.-67	96.00	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
22	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางหลวง 2043 บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ใหญ่ – บ้านหนองทัพไทย หมู่ที่ 2 ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	1,410,000	1,410,000		-	1,380,000	1,380,000	30,000	ต.ค.-66	ม.ค.-67	97.87	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
23	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.นาโพธิ์ – บ้านกาหลง หมู่ที่ 2 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	4,000,000	4,000,000		-	3,650,000	3,650,000	350,000	ก.ย.-66	ธ.ค.-66	91.25	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
24	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านผำ ต.โนนสว่าง – บ้านเขื่อนคำ ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	1,590,000	1,590,000		-	1,460,000	1,460,000	130,000	ธ.ค.-66	มี.ค.-67	91.82	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
25	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านหนองมันปลา ต.เมืองน้อย – ทางหลวง 2043 อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	4,000,000	4,000,000		-	3,855,000	3,855,000	-	ต.ค.-66	ม.ค.-67	96.38	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
26	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านนาสีไผ่ ต.พรมสวรรค์ – บ้านเหล่าน้อย ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	461,000	461,000	39,000	พ.ย.-66	ก.พ.-67	92.20	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านคูยั่น หมู่ที่ 7 ต.สะอาด – บ้านคูยโธ หมู่ที่ 6 ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	386,500	386,500		-	386,500	386,500	-	ส.ค.-66	ธ.ค.-66	100.00	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
28	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายเทศบาลตำบลเกษตรวิสัย – ทางหลวงหมายเลข 202 อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	5,680,000	5,680,000		-	5,680,000	568,000	5,112,000	ส.ค.-66	ธ.ค.-66	10.00	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
29	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ 11 ต.พรมสวรรค์ – สามแยกบ้านพรมจรรย์สามัคคี หมู่ที่ 13 ต.โคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	461,000	461,000		-	461,000	461,000	-	ต.ค.-66	ก.พ.-67	100.00	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
30	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายหน้าวัดป่าเหล่าหลวง – สาม แยกบ้านเหล่าเรือ หมู่ที่ 7 – บ้าน หนองสังข์ หมู่ที่ 8 ต.เหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย – บ้านเหล่าล้อ ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	3,220,000	3,220,000		-	2,740,000	2,740,000	480,000	ธ.ค.-66	มี.ค.-67	85.09	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
31	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านปอการ หมู่ที่ 6 ต.ปอการ อ.เมืองร้อยเอ็ด – เขตตำบลโพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด	1,695,000	1,695,000		-	1,695,000	1,695,000	-	ส.ค.-66	ธ.ค.-66	100.00	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2044 – บ้านโสกแดง ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	439,000	439,000		-	439,000	428,000	11,000	มี.ค.-67	ก.ค.-67	97.49	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพธิ์ศรีสว่าง – บ้านน้อยชลประทาน ต.อุ้มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	370,000	370,000		-	370,000	362,000	8,000	มี.ค.-67	ก.ค.-67	97.84	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแฝกพัฒนา – บ้านหนองดง ตำบลโคกสูง – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2044 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	445,000	445,000		-	445,000	433,000	12,000	มี.ค.-67	ก.ค.-67	97.30	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านหนองแขวง ต.โพธิ์ทอง – บ้านป้อม ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพธิ์ทอง จ.ร้อยเอ็ด	433,000	433,000		-	433,000	417,000	16,000	มี.ค.-67	ก.ค.-67	96.30	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
36	ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บริเวณบ้านหนองแขวง หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	500,000	490,000	10,000	มี.ค.-67	ก.ค.-67	98.00	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
37	ขุดลอกคลองกุดพิमान บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	500,000	479,000	21,000	ก.พ.-67	พ.ค.-67	95.80	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
38	ขุดลอกหนองแขงน้อย หมู่ที่ 14 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	470,000	470,000		-	470,000	333,000.47	137,000	พ.ค.-67	ส.ค.-67	70.85	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
39	ขุดลอกหนองสะเตียง บ้านดงแดง หมู่ที่ 5 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	500,000	444,500	55,500	มี.ค.-67	มิ.ย.-67	88.90	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
40	ชุดลอกหนองแอ๊ด บ้านน้ำพระทัย หมู่ที่ 16 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	500,000	470,000	30,000	ม.ค.-67	เม.ย.-67	94.00	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-
41	ชุดลอกห้วยผือโป๊ต บ้านผือโป๊ต หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสว่างภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	500,000	499,000	1,000	มี.ค.-67	ก.ค.-67	99.80	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	-	-

โครงการกันเงิน ปี งบประมาณ 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
42	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทาง หลวงแผ่นดิน 2043 บ้านใหม่พัฒนา - บ้านศาลา ต.อาจสามารถ บ้านหนองยางน้อย ต.หนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	5,500,000	5,500,000		-	4,900,000	4,880,000	620,000	ต.ค.-66	ก.พ.-67	88.73	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
43	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้าน ดอนตู ต.บัวแดง - บ้านหนองส่วย ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด	2,870,000	2,870,000		-	2,650,000	2,633,000	237,000	ก.พ.-67	พ.ค.-67	91.74	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
44	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านเพ็ก หมู่ที่ 1 ต.ไพศาล - บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ 6 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000		-	1,780,000	1,780,000	220,000	พ.ค.-67	มี.ค.-67	89.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
45	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้าน หนองต่าย ต.เขวาสัน อ.ธวัชบุรี – บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	6,000,000	6,000,000		-	5,810,000	5,790,000	210,000	ต.ค.-66	ก.พ.-67	96.50	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
46	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้าน สร้างบุ หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ ศรีสว่าง – บ้านแฝก หมู่ที่ 6 ต.โคกสูง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	5,813,000	5,813,000		-	5,663,000	5,650,000	163,000	ต.ค.-66	ก.พ.-67	97.20	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
47	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้าน หนองหินน้อย ต.หนองหิน – บ้านหนองยาง ต.กกกู่ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด	4,600,000	4,600,000		-	4,600,000	4,370,000	230,000	ก.พ.-67	พ.ค.-67	95.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
48	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตสายบ้าน โคกนางาม หมู่ที่ 6 ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด – ทางหลวงชนบท 4068 สะพานข้ามลำห้วยทราย ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์	965,000	965,000		-	920,000	879,644	85,356	ธ.ค.-66	มี.ค.-67	91.15	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชะโด หมู่ที่ 11 ต.พนมไพร – บ้านชะยอม หมู่ที่ 8 ต.นาคवल อ.พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด	360,000	360,000		-	360,000	358,000	2,000	ธ.ค.-66	มี.ค.-67	99.44	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตอ หมู่ที่ 12 ต.หัวช้าง – บ้านข่าใหญ่ ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	473,000	473,000	27,000	ก.พ.-67	พ.ค.-67	94.60	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเพียรขันธุ์ หมู่ที่ 6 ต.ดงแดง – บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	491,500	491,500	8,500	ก.พ.-67	พ.ค.-67	98.30	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอัน หมู่ที่ 15 ต.หัวช้าง - บ้านดงแดง ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	498,000	498,000	2,000	ก.พ.-67	พ.ค.-67	99.60	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
53	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1001 บ้านชุมดิน ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน -บ้านโห่ง ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	4,520,000	4,520,000	- 4,020,000	ธ.ค.-66	มี.ค.-67	904.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
54	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1008 บ้านเหล่าแก้ว ต.จังหาร อ.จังหาร - บ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด	6,000,000	6,000,000		-	5,409,000	5,409,000	591,000	ก.ย.-66	ธ.ค.-66	90.15	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
55	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1013 บ้านนาชม ต.แสนสุข - บ้านกุดน้ำใส ต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	1,510,000	1,510,000		-	1,384,000	1,384,000	126,000	ก.พ.-66	พ.ค.-67	91.66	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
56	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายจากทางหลวง 215 บ้านเหล่าฮัก หมู่ที่ 4 ต.หนองผือ ทางหลวง ชนบท รอ.3063 บ้านเมืองสรวง หมู่ที่ 1 ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000		-	1,576,000	1,576,000	424,000	ก.พ.-66	พ.ค.-67	78.80	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
57	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1047 บ้านไทยสมบูรณ์ ต.พนมไพร – บ้านมะเขือ ต.ค้อใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	4,040,000	4,040,000		-	4,020,000	4,020,000	20,000	ต.ค.-66	ก.พ.-67	99.50	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
58	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านคำหมากเว หมู่ที่ 1 บ้านสนามม้า หมู่ที่ 4 บ้านโคก คำเจริญ หมู่ที่ 6 ต.ขวัญเมือง – ถนนเสลภูมิ – โพนทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	3,000,000	3,000,000		-	2,920,000	2,920,000	80,000	ก.ย.-66	ธ.ค.-66	97.33	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
59	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านยางเมือ ต.ขี้เหล็ก – บ้านดงบัง ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	2,885,000	2,885,000		-	2,400,000	2,400,000	485,000	ม.ค.-67	เม.ย.-67	83.19	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
60	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองตอ หมู่ที่ 12 ต.หัวช้าง – บ้านชำใหญ่ ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	3,060,000	3,060,000		-	2,746,500	2,746,500	313,500	ก.ย.-66	ธ.ค.-67	89.75	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
61	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองตุ หมู่ที่ 3 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด – บ้านหนองบัว ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร	4,000,000	4,000,000		-	3,780,000	3,780,000	220,000	ธ.ค.-66	มี.ค.-67	94.50	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
62	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหมอตา ต.ดอกไม้ – บ้านน้ำค้ำน้อย ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	2,000,000	2,000,000		-	1,777,000	1,777,000	223,000	ม.ค.-67	เม.ย.-67	88.85	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
63	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านทางกุด หมู่ที่ 5 ต.น้ำใส – บ้านผือฮี หมู่ที่ 11 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	500,000	433,000	67,000	ธ.ค.-66	มี.ค.-67	86.60	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
64	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ 1055 บ้านสิงห์ไคล ต.เหล่าหลวง – บ้านโพเงิน ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	1,190,000	1,190,000		-	1,014,000	1,014,000	176,000	ม.ค.-67	เม.ย.-67	85.21	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
65	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สาย บ้านหญ้าหนอง หมู่ที่ 8 ต.จำปาขัน – อ.สุวรรณภูมิ – บ้านดงเย็น ต.เด่นราษฎร์ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	479,000	479,000	21,000	ม.ค.-67	เม.ย.-67	95.80	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
66	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สาย บ้านหนองมั่ง ต.สระคู – บ้านดงใหม่ หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	479,000	479,000	21,000	ก.พ.-67	พ.ค.-67	95.80	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
67	ปรับปรุงถนนลาดยางสาย อบจ.รอ. 1011 บ้านไชยวารี – บ้านนาเลา อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	450,000	450,000	50,000	ธ.ค.-66	มี.ค.-67	90.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
68	ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางหลวงชนบท (บ้านชะโด – บ้านฮ่องสังข์) – บ้านโพหนอง ต.ท่าหาดยาว อ.โพธาราย จ.ร้อยเอ็ด	700,000	700,000		-	653,000	653,000	47,000	ม.ค.-67	เม.ย.-67	93.29	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
69	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1085 บ้านหนองฮี ต.หนองฮี อ.หนองฮี – บ้านหนองปักชา ต.หนองทัพไทย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	6,000,000	6,000,000		-	5,724,000	5,724,000	276,000	เม.ย.-67	ก.ค.-67	95.40	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
70	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concret สาย อบจ. 1021 บ้านสระคู ต.สระคู – บ้านตากแดด ต.หัวโตน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	3,000,000	3,000,000		-	2,697,000	2,697,000	303,000	ม.ค.-67	เม.ย.-67	89.90	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
71	ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านข่าน้อย ต.โพนสูง – บ้านโคกกลาง ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด	2,630,000	2,630,000		-	2,494,000	2,494,000	136,000	ธ.ค.-66	มี.ค.-67	94.83	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
72	ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน – บ้านหนองช้าง หมู่ที่ 5 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	2,940,000	2,940,000		-	2,699,000	2,699,000	241,000	ก.ย.-66	ธ.ค.-66	91.80	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
73	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้าน โพนข่อย ต.ทุ่งทอง – บ้าน หนองสระหงษ์ ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	4,120,000	4,120,000		-	3,940,000	3,940,000	180,000	ต.ค.-99	ม.ค.-67	95.63	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค้อชา ต.บึงงาม บ้านสหชัยพัฒนา ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด	1,500,000	1,500,000		-	1,100,000	1,100,000	400,000	ก.ย.-66	ธ.ค.-66	73.33	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
75	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1006 บ้านห้วยหลิม ต.บ้านเขือง – บ้านไผ่ล้อม ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด	1,933,000	1,933,000		-	1,933,000	1,933,000	-	ก.ค.-66	ต.ค.-66	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
76	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1028 บ้านดอนชี ต.พระเจ้า – บ้านห้วยหลิม ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด	3,859,000	3,859,000		-	3,859,000	3,859,000	-	ก.ค.-66	ต.ค.-67	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย อบจ.รอ. 1080 ทางหลวงหมายเลข 202 – บ้านแสนสี ต.ดอกกล้า อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด	2,983,000	2,983,000		-	2,983,000	2,983,000	-	ก.ค.-66	ต.ค.-66	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสนาม หมู่ที่ 10 ต.สระคู – บ้านดงใหม่ หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	499,000	499,000		-	499,000	499,000	-	ก.พ.-67	พ.ค.-67	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
79	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านสวนจิก ต.สวนจิก – เขตพื้นที่ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด	457,000	457,000		-	457,000	457,000.00	-	ส.ค.-66	พ.ย.-66	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
80	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านวังยาว ต.วังสามัคคี อ.โพธารอง เชื่อมทางหลวงชนบทหนองตง – บ้านโคกลี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด	461,200	461,200		-	461,200	461,200	-	ต.ค.-66	ม.ค.-67	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
81	ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหัวหนองแวง ต.สวนจิก – บ้านกลาง ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด	465,400	465,400		-	465,400	465,400	-	ส.ค.-66	พ.ย.-66	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
82	ผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1010 บ้านสระแก้ว – บ้านเจริญศิลป์ ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	1,100,000	1,100,000		-	1,000,000	1,000,000	100,000	ต.ค.-66	ม.ค.-67	90.91	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
83	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์สัยน้อย ต.โพธิ์สัย –ทางหลวงหมายเลข 23 อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด	3,680,000	3,680,000		-	3,680,000	3,680,000	-	ส.ค.-66	พ.ย.-66	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
84	ปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองขี้ม้า ต.โนนชัยศรี – บ้านคำฝักกุด ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	462,000	462,000		-	462,000	462,000	-	พ.ย.-66	ก.พ.-67	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
85	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านเขวา ต.หนองแวง – บ้านหนองตาไก้ ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	1,330,000	1,330,000		-	1,174,000	1,174,000	156,000	ก.พ.-67	พ.ค.-67	88.27	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
86	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย บ้านสว่าง ต.ศรีสว่าง – บ้านโพนทอง ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด	2,945,000	2,945,000		-	2,945,000	2,945,000	-	พ.ย.-66	ก.พ.-67	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

โครงการขออนุญาตเพิ่มเติม (ฉ.3) ปี 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ขออนุญาต	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านเขาน้อย ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง – บ้านสังข์ ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	6,000,000	6,000,000			6,000,000	5,797,000	203,000	พ.ค.-67	ส.ค.-67	96.62	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
2	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านเมืองหงส์ หมู่ที่ 2 ต.เมืองหงส์ – เทศบาล ต.โคกกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	4,500,000	4,500,000		-	4,500,000	4,495,000	5,000	มี.ค.-67	มิ.ย.-67	99.89	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
3	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 9 ต.สระบัว -ทางหลวงชนบท (บ้านจานใต้ – บ้านแสนสี) อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด	4,520,000	4,520,000		-	4,520,000	4,356,020.16	163,979.84	พ.ค.-67	ส.ค.-67	96.37	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ข้อบัญญัติ	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
4	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concreteบ้านหนองหินน้อย หมู่ที่ 6 ต.หนองหิน – บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด	4,600,000	4,600,000		-	4,600,000	4,370,000	230,000	ก.พ.-67	พ.ค.-67	95.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
5	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านหว่าน หมู่ที่ 6 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง – บ้านหนองทุ่งชม หมู่ที่ 8 ต.หนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	1,970,000	1,970,000		-	1,970,000	1,782,894.91	187,105.09	ก.พ.-67	พ.ค.-67	90.50	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
6	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete บ้านเขวาสองทุ่ม ต.เขวาสองทุ่ม – ทางหลวงชนบท 23 อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	5,223,780	5,223,780		-	5,233,780	5,013,000	210,780	มี.ค.-67	มิ.ย.-67	95.96	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
7	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concreteบ้านไชยวาน ต.นาเลิง – บ้านนาเรียง ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	4,000,000	4,000,000		-	4,000,000	3,903,000	97,000	ก.พ.-67	พ.ค.-67	97.58	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

โครงการเงินช่วยเหลือจ่าย ปี 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ	โอน		วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านอีเม้ง หมู่ที่ 7 ต.โนนตาล – บ้านหนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	3,650,000	3,650,000			3,650,000	3,471,000	179,000	มี.ค.-67	มิ.ย.-67	95.10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว – บ้านหนองเต่า ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	140,000	140,000		-	140,000	140,000	-	เม.ย.-67	ก.ค.-67	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
3	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ต.นาอุดม – บ้านอุ่มเม่า ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	480000	480000		-	480,000	436,500	43,500	ม.ค.-67	เม.ย.-67	90.94	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
4	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านกระพี้ หมู่ที่ 3 ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง – บ้านเก่าจั่ว ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	480,000	480,000		-	480,000	473,200	6,800	ม.ค.-67	เม.ย.-67	98.58	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ	โอน		วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
5	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากบ้านโคกสีดา หมู่ที่ 2 บ้านหนองโพน ต.อุ่มเม่า – เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	491,000	491,000		-	491,000	487,500	3,500	ม.ค.-67	เม.ย.-67	99.29	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
6	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ต.หนองฮี อ.หนองฮี – เขตพื้นที่ ต.วาริสวัสดิ์ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	3,000,000	3,000,000		-	3,000,000	-	-	-	-	-	ขยายการดำเนินงานไปปีงบประมาณ 2568	-	-
7	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 7 ต.หนองฮี อ.หนองฮี – เขต ต.ทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	4,490,000	4,490,000		-	4,490,000	4,477,000	13,000	ส.ค.-67	พ.ย.-67	99.71	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
8	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านนางเตี้ย ต.คำไฮ –บ้านโพธิ์ชัย ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	2,381,000	2,381,000		-	2,381,000	2,200,000	181,000	พ.ค.-67	ส.ค.-67	92.40	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ	โอน		วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินการโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
9	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายแยกทางหลวงเสลภูมิ – อาจสามารถ – สร้างกกพอก หมู่ที่ 6 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	1,678,000	1,678,000		-	1,678,000	1,131,500	546,500	พ.ค.-67	ส.ค.-67	67.43	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
10	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากถนนถนนแจ้งสนิท – บ้านสร้างกกพอก หมู่ที่ 6 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด	1,869,000	1,869,000		-	1,869,000	1,675,000	194,000	ม.ค.-67	เม.ย.-67	89.62	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
11	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนสวาสดี หมู่ที่ 4 ต.รอบเมือง – บ้านแก่ง ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด	3,000,000	3,000,000		-	3,000,000	2,820,000	180,000	มี.ค.-67	มิ.ย.-67	94.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
12	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านพรมจรรย์ ต.เขวาสี – บ้านอีหมื่น ต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	1,090,000	1,090,000		-	1,090,000	1,053,000	37,000	มี.ค.-67	มิ.ย.-67	96.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ	โอน		วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินการโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
13	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1001 บ้านชุมดิน ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน – บ้านโหว่ ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	3,300,000	3,300,000		-	3,300,000	2,826,000	474,000	พ.ค.-67	ส.ค.-67	85.64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
14	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโพธิ์น้อย ต.แสนสุข – บ้านสระทอง ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	499,000	499,000		-	499,000	475,000	24,000	ก.พ.-67	พ.ค.-67	95.19	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
15	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเต่า ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี – บ้านโนนสัน – บ้านหนองแค ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	500,000	493,400	6,600	ม.ค.-67	เม.ย.-67	98.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
16	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านดอนจัว - บ้านดอนก่อ ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง – เขตพื้นที่ ต.โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	3,200,000	3,200,000		-	3,200,000	3,080,000	120,000	ม.ค.-67	เม.ย.-67	96.25	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ	โอน		วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
17	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านหนองสองห้อง ต.เมยวดี – ทางหลวงหมายเลข 2418 อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	500,000	499,000	1,000	ธ.ค.-66	มี.ค.-67	99.80	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
18	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านบึงเลิศ ต.บึงเลิศ – บ้านหนองสองห้อง ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด	499,000	499,000		-	499,000	499,000	-	ธ.ค.-66	มี.ค.-67	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
19	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1044 บ้านหนองสะเดา ต.ชมสะอาด – บ้านบึงเลิศ ต.บึงเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	500,000	499,000	1,000	ธ.ค.-66	มี.ค.-67	99.80	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
20	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านบะเค ต.โพธิ์ทอง – บ้านหนองขอนแก่น – บ้านชุมแสงชัย ต.คำนาคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	809,000	809,000		-	809,000	778,000	31,000	ม.ค.-67	เม.ย.-67	96.17	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ	โอน		วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
21	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากถนน อบจ.รอ 1021 บ้านบะตะกา ต.หนองใหญ่ – บ้านค่านาดี ต.ค่านาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	500,000	489,000	11,000	ม.ค.-67	เม.ย.-67	97.80	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
22	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายจากถนน อบจ.รอ. 2010 บ้านบึงงาม – บ้านปากช่อง ต.ค่านาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	500,000	452,000	48,000	ม.ค.-67	เม.ย.-67	90.40	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-
23	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete สายบ้านบะยาว - บ้านมลชัยศรี – บ้านโคกนาคำ ต.อุ้มเม่า อ.โพนทอง – บ้านเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	500,000	500,000		-	500,000	487,000	13,000	ม.ค.-67	เม.ย.-67	97.40	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ที่จัดสรร	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
1	ปรับปรุงถนน Asphaltic Concreteสายบ้านหัวหนองแขวง (ข้างโรงฆ่าสัตว์) หมู่ที่ 14 ต.สวนจิก - บ้านก่อ หมู่ที่ 13 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด	6,800,000	6,800,000		-	6,800,000	6,800,000	-	ต.ค.-66	ม.ค.-67	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
2	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวง หมายเลข 215 -บ้านดู่ ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	7,180,000	7,180,000		-	7,180,000	7,180,000	-	ต.ค.-66	ม.ค.-67	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
3	ก่อสร้างถนน Asphaltic Concreteสายบ้านหนองอีดำ ม.4 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย - บ้านหนองอีเข็ม ต.หนองหินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	8,000,000	8,000,000		-	8,000,000	8,000,000	-	ต.ค.-66	ม.ค.-67	100.00	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
4	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายบ้านท่าโพธิ์ ต.ทุ่งเขาหลวง - บ้านค้อซา ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด	4,820,300	4,820,300		-	4,625,000	4,625,000	195,300	ต.ค.-66	ม.ค.-67	95.95	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ที่จัดสรร	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแหลมเหนือ ต.หนองหมื่น ถ่าน – บ้านร้องคำ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	2,943,400	2,943,400		-	1,924,000	1,924,000	1,019,400	ม.ค.-67	เม.ย.-67	65.37	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางโง๊ะ ต.อาจสามารถ – บ้านสามัคคี ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด	3,795,900	3,795,900		-	2,655,000	2,611,440	1,184,460	ธ.ค.-66	มี.ค.-67	68.80	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
7	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านคำแซ่ หมู่ที่ 6 ต.แวง – บ้านปะเค หมู่ที่ 10 ต.โพธิ์ทอง – บ้านหนอง ขอนแก่น ต.ค่านาคี อ.โพธิ์ทอง จ.ร้อยเอ็ด	7,000,000	7,000,000		-	7,000,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ที่จัดสรร	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบจ.รอ. 1007 บ้านเหล่าจั่ว - บ้านอนามัย (ช่วงบ้านกอกแก้ว - บ้านนาดี) อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด	498,300	498,300		-	495,000	495,000	3,300	ต.ค.-66	ม.ต.67	99.34	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
9	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี PavementIn - Place Recycting สายบ้านหนองบัว ต.เขวาสัน - บ้านหนองช้าง ต.เขวาสัน - ต.ราชธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	4,700,000	4,700,000		-	4,690,000	4,690,000	10,000	พ.ย.-66	ม.ต.68	99.79	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
10	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย บ้านปลาคุณ - บ้านโพนดวน ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด	5,412,000	5,412,000		-	5,160,000	5,160,000	252,000	ธ.ค.-66	ม.ต.69	95.34	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ที่จัดสรร	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบจ.รอ. 1065 บ้าน คำอุปราษ ต.สว่าง – บ้านหนองบุง ต.โคกกกม่วง อ.โพธิ์ทอง จ.ร้อยเอ็ด	4,114,300	4,114,300		-	4,040,000	4,040,000	74,300	ก.ย.-66	ธ.ค.-66	98.19	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยูง ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด – บ้านเม็ก ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด	5,617,300	5,617,300		-	3,460,000	2,965,800	2,651,500	ธ.ค.-66	มี.ค.-67	52.80	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพลาญชัย ต.หนองแวง – บ้านดงยาง ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด	5,378,700	5,378,700		-	3,620,000	3,620,000	1,758,700	เม.ย.-67	ก.ค.-67	67.30	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-
14	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ. 1019 บ้านหินกอง ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ – บ้านหนองอีดำ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	4,857,700	4,857,700		-	4,770,000	4,770,000	87,700	พ.ย.-66	ก.พ.-67	98.19	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบตามแผน	งบประมาณ ที่จัดสรร	โอน		วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	วัน เริ่มต้น	วัน สิ้นสุด	ร้อยละ การดำเนิน โครงการ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				+	เพิ่ม									
				-	ลด									
15	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concreteสาย อบจ.รอ. 1039 บ้านดงแจ้ง ต.เหล่าน้อย – บ้านสีเสียด ต.ศรีวิสัย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	9,413,000	9,413,000		-	9,275,000	9,275,000	138,000	ก.ย.-66	ธ.ค.-66	98.53	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	-	-

ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

1. การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงไตรมาสแรก ไม่มีการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากยังไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง และการจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ
2. ในการดำเนินงาน อาจมีภารกิจที่จำเป็น หรือเร่งด่วน หรืองานนโยบาย ที่ต้องดำเนินการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงต้องแก้ไขปัญหาและดำเนินการให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงเรียบร้อยเป็นไปด้วยดี ท้นต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ข้อเสนอแนะ

1. ในการดำเนินงานควรริบดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการถ่ายโอนภารกิจในส่วนของโรงเรียน สถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการจัดสรรงบประมาณ ควรจัดสรรให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน และครอบคลุม